

26.06.2009 **Das war einmal**

Der Startschuss für den Bau des Kunstrasenplatzes ist gefallen und das Warten auf die Baumaschinen hat begonnen. Das Bautagebuch wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert und dokumentiert den Baufortschritt des Neubaus.



22.07.2009 **Demontagerbeiten beginnen**

Der Bauhof hat die Fangzäune, sowie die südliche Sportplatzabschrankung entfernt. Der vor ein paar Jahren errichtete östliche Fangzaun des Hartplatzes, soll den in die Jahre gekommenen Zaun vor dem Vereinsheim ersetzen.



31.07.2009

Bodenarbeiten beginnen

Die Firma Fischer hat mit dem Abtragen des alten Bodens begonnen. Das neu Spielfeld soll aus Gründen des Hochwasserschutzes, 40 cm über dem alten Rasenplatz liegen.



06.12.2009

Verfasser: Tobias Utz (SGV Murr Abt. Fußball)
© www.sgv-murr-fussball.de

Seite 2



06.08.2009

Bodenarbeiten schreiten weiter voran

Heute wurden die Bodenarbeiten südlich des alten Basketballfeldes, sowie die Fläche für den umgelegten Fahrradweg, fertiggestellt. Auch die sich hartnäckig gehaltene Skaterbahn musste weichen.



06.12.2009

Verfasser: Tobias Utz (SGV Murr Abt. Fußball)
© www.sgv-murr-fussball.de

Seite 3

12.08.2009 **Fahrradweg wird umgeleitet**

Da der umgeleitete Fahrradweg durch einen Teil des neuen Sportplatzes verläuft, wurde die Umzäunung teilweise entfernt. Die Bodenarbeiten für den neuen Weg wurden begonnen und Kalk, zur Verfestigung des Unterbodens, eingebracht. Weiterhin wurden die ersten Fuhren Erde geliefert und eingebracht.



18.08.2009 **Neuer Sportplatz erhält neuen Zaun**

Heute wurde der dem neuen Radweg weichende Teil des "Neuen Sportplatzes" gerodet und ein neuer Zaun gestellt. Weiterhin wurde 1/4 des Unterbodens fertiggestellt.



19.08.2009 **LKW an LKW**





30.08.2009

Bodenarbeiten fertiggestellt

Mit einem vielfach härteren Boden als vorgeschrieben, ist nun ein guter Untergrund für den Bau des Spielfeldes geschaffen.





05.09.2009

Drainagerohre in Boden eingebracht

Die Firma Kutter aus Memmingen hat begonnen Drainagerohre mit einer Spezialfräse in den verdichteten Untergrund einzubringen. Um das abfließende Wasser abzuleiten, wurden neue Anschlüsse an die bestehende Kanalisation erstellt.



06.12.2009

Verfasser: Tobias Utz (SGV Murr Abt. Fußball)
© www.sgv-murr-fussball.de

Seite 7

13.09.2009 **Seitensteine werden gesetzt**

Als wasserdurchlässige Unterschicht wurden ca. 3000 m³ Schotter eingebracht. Spielfeldeinfassung Begrenzungssteine gesetzt.



18.09.2009 **Tribüne wird gebaut**

Heute wurde begonnen die zweistufige 20m lange Tribüne zu bauen und die Pfosten für den ersten Ballfangzaun wurden gesetzt.





28.09.2009

Bauarbeiten an der Spielfeldumrandung schreiten voran

Weitere Pfosten des Zaunes wurden gesetzt und es wurde begonnen den umlaufenden Weg zu pflastern. Desweiteren wurden die Pfosten der Spielfeldbarriere auf den Geraden gesetzt.



06.12.2009

Verfasser: Tobias Utz (SGV Murr Abt. Fußball)
© www.sgv-murr-fussball.de

Seite 9



03.10.2009

Flutlichtmasten wurden aufgestellt

Mit einem Schwerlastkran wurden zwei alte Flutlichtmasten des alten Sportplatzes entfernt und sechs neue für den Kunstrasenplatz gesetzt.



06.12.2009

Verfasser: Tobias Utz (SGV Murr Abt. Fußball)
© www.sgv-murr-fussball.de

Seite 10

08.10.2009

Asphaltschicht wird eingebracht

Mit einer Asphaltmaschine, wie sie auch im Strassenbau verwendet wird, wurde heute die wasserdurchlässige Asphaltchicht eingebracht. Diese dient als ebener Untergrund für die folgende Gummischicht. Im Zuge der asphaltierung des Spielfeldes, wurde auch der Belag des verlegten Fahrradwegs fertiggestellt.



06.12.2009

Verfasser: Tobias Utz (SGV Murr Abt. Fußball)
© www.sgv-murr-fussball.de

Seite 11

09.10.2009

Elastische-Gummischicht wird verlegt

Trotz der schlechten Wetterlage, konnte die elastische, Gummischicht verlegt werden. Die Schicht ist im Grunde nichts anderes als eine Tartanbahn, wie sie z.B. in der Leichtathletik zum Einsatz kommt. Lediglich das Verhältnis Klebstoff zu Granulat unterscheiden sich, was sich auf die Festigkeit auswirkt.



20.10.2009

Kunstrasen wird verlegt

Endlich ist es so weit, das Grüne etwas kommt drauf. Heute wurden die ersten 4x62m großen Kunstrasenbahnen verlegt und auf Stoß verklebt. Vorgefertigt sind lediglich Seitenlinien, sowie die Mittellinie. Jede weitere Linie wird von Hand ausgeschnitten und eingeklebt. Des weiteren wurden auch die Fangzäune montiert.



24.10.2009

Grundfläche fertig verlegt

Nach Verlegung der vorgefertigten Grundbahnen werden nun die 16m-Räume Mittelkreis, sowie die angedeuteten Linien für die Jugendspielfelder eingeschitten und verklebt.



04.11.2009

Einbringen der Quarzsand-Schicht

Nach Verklebung der Kunstrasenbahnen wurde mit einer Spezialmaschine eine Schicht Quarzsand, zur Festigung der Bahnen, eingebürstet. Weiterhin wurden die Fangzäune fertiggestellt und die seitlichen Spielfeldabsperungen montiert.



06.12.2009

Verfasser: Tobias Utz (SGV Murr Abt. Fußball)
© www.sgv-murr-fussball.de

Seite 14

Bautagebuch

Neubau Kunstrasenspielfeld

Bauherr: Gemeinde Murr



17.11.2009

Das "Grüne Gold"

Nachdem das Labor "Grünes Licht" für die Qualität des Granulats gegeben hat, ging es los. Mit der gleichen Maschine, mit welcher die Sandschicht eingebürstet wurde, wird auch das Granulat in den Platz eingekehrt.



06.12.2009

Verfasser: Tobias Utz (SGV Murr Abt. Fußball)

Seite 15

© www.sgv-murr-fussball.de



06.12.2009

Einweisung/ Übergabe

Der Tag ist gekommen. Bürgermeister Manfred Hollenbach übergibt den Kunstrasenplatz, für den Trainings- und Spielbetrieb, an die Trainer der Abteilung Fußball. Als kleines Dankeschön wurde der Gemeinde Murr (stellv. Bürgermeister Manfred Hollenbach), ein Trikot mit der Aufschrift "DANKE" überreicht.

